

公示一：广东珠海 LNG 扩建项目二期工程 D# 储罐内罐壁板施工节点图

广东珠海 LNG 扩建项目二期工程 D# 储罐内罐壁板施工节点图				
施工工序	工程量	单位	开始时间	结束时间
R1圈安装	26	片	2023/08/22	2023/08/30
R2圈安装	25	片	2023/09/13	2023/09/19
R3圈安装	24	片	2023/09/26	2023/10/04
R4圈安装	24	片	2023/10/06	2023/10/16
R5圈安装	24	片	2023/10/17	2023/10/24
R6圈安装	24	片	2023/10/25	2023/10/31
R7圈安装	24	片	2023/11/02	2023/11/07
R8圈安装	24	片	2023/11/09	2023/11/14
R9圈安装	24	片	2023/11/17	2023/11/22
R10圈安装	24	片	2023/11/24	2023/12/02
R11圈安装	24	片	2023/12/03	2023/12/10
R12圈安装	24	片	2023/12/13	2023/12/24